

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月15日

計画の名称	下水道の防災・減災対策（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和05年度（3年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	袋井市													
計画の目標	日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止し、計画的な点検・調査及び修繕・改築を持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		904	A	904	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）	（R4末）	（R5末）
1	ストックマネジメント計画に基づく管渠、処理場等の短期（R3～R5）改築目標の達成率を100%とする。			
	ストックマネジメント計画に基づく施設・設備等の改築率	51%	95%	100%
	改築済箇所数 / スtockマネジメント計画に基づく改築予定箇所数 * 100			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	改築	袋井浄化センター設備更 新	監視制御設備等更新設計・工 事	袋井市						589		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	改築	管路施設改築・更新	人孔蓋他更新設計・工事、マ ンホールポンプ等改築・更新	袋井市						221		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠（ 污水）	-	管路点検	管路点検 148箇所	袋井市						20		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	-	処理場機能点検	機能点検 26設備	袋井市						24		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-005	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	改築	処理場耐震設計	処理場耐震設計 1箇所	袋井市						17		未策定
		下水道ストックマネジメント計画																	
A07-006	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	-	処理場ストックマネジメ ント計画	処理場ストックマネジメン ト計画策定	袋井市						15		-	
	下水道ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠（ 汚水）	-	管渠ストックマネジメン ト計画	管渠ストックマネジメント計 画策定	袋井市						18		-
		下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						904		
											合計						904		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて下水道部局により評価した。	令和7年10月
	公表の方法
	袋井市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画に基づき効率的に管渠・処理場等の改築を進め、令和5年度末における量的指標の目標値100%に達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改築済箇所数 / スtockマネジメント計画に基づく改築予定箇所数 * 100		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	