

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年12月15日

計画の名称	下水道の防災・減災対策重点計画（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	袋井市													
計画の目標	計画的に防災対策・減災対策等を実施し、安心・安全なまちを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,371	A	1,371	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（2019年度当初）	（2021年度末）	（2023年度末）
1	終末処理場の機能確保率を0％から100％に向上させる。			
	終末処理場の機能確保率 機能確保済みの施設数／機能確保すべき施設数（総合地震対策計画（H30策定）の機能確保すべき施設数）*100	0%	50%	100%
2	袋井駅周辺地区における浸水対策計画の策定率を11.3％から76.7％に向上させる。			
	袋井駅周辺地区の浸水対策計画の策定率 （浸水対策計画策定面積／袋井駅周辺地区面積）*100	11%	77%	77%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	改築	終末処理場耐震化事業（ 袋井浄化センター）	耐震補強事業（流入渠、沈砂 池・ポンプ棟、汚泥処理棟等 ）	袋井市						665		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-002	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠（ 雨水）	-	雨水計画の見直し	浸水シミュレーションによる 浸水リスク評価に基づく検証 ・計画の見直し	袋井市						36		-
	A07-003	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	-	処理場耐水化計画策定	処理場（２か所）の浸水に対 する調査及び耐水化計画策定	袋井市						16		-
	A07-004	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処 理場	新設	非常用電源整備	自家発電機新設	袋井市						340		-
	A07-005	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	ポンプ 場	新設	雨水ポンプ場整備	雨水計画の見直しに伴う雨水 ポンプ場の測量・設計等	袋井市						314		-
											小計						1,371		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						1,371			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて下水道部局により評価した。	令和7年10月
	公表の方法
	袋井市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	総合地震対策計画に基づき処理場の改築を進め、3施設の耐震補強工事をおこない耐震性能を確保した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	機能確保済みの施設数 / 機能確保すべき施設数（総合地震対策計画）＊100		
	最 終 目標値	100%	事業費不足および入札不調・不落により1施設分の耐震補強工事ができなかったため、目標値100%に達しなかった。
	最 終 実績値	75%	
2	浸水対策計画策定面積 / 袋井駅周辺地区面積＊100		
	最 終 目標値	77%	
	最 終 実績値	77%	