社会資	本総合整備	計画	■後評価書								
計画の名称	安全・安心のま	きちづくり袋井市 (防災・安全)								
計画の期間	平成 3 1 年度	₹ ~ 令和05	年度 (5年間)						重点配分対象の該当		
交付対象	袋井市										
計画の目標	舗装の劣化・破	ช損が著しい箇所を	修繕することにより、自	良好な生活環境と安全性の	確保及び施設の長寿命化を	目指す。					
全体事業費	配(百万円)	合計(A + B +	C + D)	873 A	873 B	0 C	0 D	0 効果促進事業費の割合(2 / (A + B + C + D)	0	%

	計画のは田日梗(字号的指揮)			
	計画の成果目標(定量的指標)	T ====		
番号			定量的指標の現況値及び目標	
l	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31		H35
1	舗装修繕率を向上させる			
	優先的に必要な舗装修繕を実施し修繕完了の延伸	0 k m	k m	8 k m
			1	
		Т	T	T
	備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む -	連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -

1

案件番号: 0000649628

A 基幹事業		事業	地域	交付	直接				要素となる事業名	事業内容	市区町村名 /	事業	実施其	期間 (年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別		対象	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名						便益比	
	-					 される効果			, ,		1	1 1						
		備考																
道路事業	A01-001	道路	一般	袋井市	直接	袋井市	市町村道	修繕	湊川井線ほか5路線	舗装修繕	袋井市					873		策定済
											小計					873		
											合計					873		
																673		
				ı			1	I	I									
			1	1		1	1	I	I						1			

1 案件番号: 0000649628

	事後	評価	
事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
数値目標の達成状況や事業効果の発現 理部局により評価した。	状況について検証し、その結果を踏まえ維持管		
		公表の方法 袋井市ホームページに掲載	
事業効果の発現状況			
	交通量が比較的多く、舗装の劣化が著しい主要の確保及び施設の長寿命化が図られた。	要な幹線道路約6キロメートルについて、舗装修繕を行い良好な生活環境と	:安全性
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況			
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)			
特記事項(今後の方針等)	I .		
,	ŧ進し、安全で快適な交通を確保するため、令和 ۱く。	和6年度以降は『命と暮らしを守る"ふじのくに"のみちづくり(防災・	安全)(

案件番号: 0000649628

目:	目標値の達成状況							
—	振幅の建成状況 指標(略称) 日標値/実績値 日標値と実績値に差が出た要因							
	ᅟᆸᇻᇎᄼ	大鸡吧	目標値と実績値に差が出た要因					
	修繕完了	' 舗装延長						
1	最 終 目標値	8 k m	現場精査の結果、当初の想定以上に路床の評価が低く、施工費が増大した影響で修繕延長が延びず、目標値と実績値に差が出た。					
	最 終 実績値	6 k m						

1