

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月31日

計画の名称	公共用水域の水質保全												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	袋井市												
計画の目標	良好な水環境を将来の世代に引き継いでいくため、公共用水域の水質を保全する。 持続可能な汚水処理の運営を行うため、既整備地区において効率的な運営管理手法について検討する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	161	A	161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管渠、処理場等の短期(R1~R3)改築目標の達成率を、100%とする。 ストックマネジメント計画に基づく施設・設備等の改築率 改築済箇所数 / スtockマネジメント計画に基づく改築予定箇所数 * 100	28%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	改築	袋井浄化センター設備更新	監視制御設備等更新設計・工事	袋井市						11		策定済	
	A07-002	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	改築	アクアパークあさば設備更新	監視制御設備等更新設計・工事	袋井市							135		策定済
	A07-003	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠(汚水)	改築	管路施設改築・更新	人孔蓋他更新設計・工事、マンホールポンプ等改築・更新	袋井市							15		策定済
											小計							161		
											合計								161	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて下水道部局により評価した。	令和5年7月
	公表の方法
	袋井市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画に基づき、管路施設の改築・更新およびアクアパークあさばの全5箇所の設備更新を達成、公共用水域の水質保全と生活環境の改善に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
袋井浄化センター設備更新及び管路施設の改築更新は、次計画においても計画的な点検・調査及び修繕・改築を進め、持続可能な下水道機能の確保を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	施設・設備等改築率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%