

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年07月31日

計画の名称	公共用水域の水質保全												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	袋井市												
計画の目標	良好な水環境を将来の世代に引き継いでいくため、公共用水域の水質を保全する。 持続可能な汚水処理の運営を行うため、既整備区域において効率的な運営管理手法について検討する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	811	A	811	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H31末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管渠、処理場等の改築率を56%(H31末)に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づく施設・設備等改築率 改築済箇所/ストックマネジメント計画に基づく改築予定箇所*100	0%	%	56%
2	アクションプラン策定率を0%(H27末)から100%(H28末)に増加させる。 アクションプラン策定率	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠(汚水)	新設	袋井処理区管渠整備(未普及解消)	下水道整備面積 20ha	袋井市						383	-	
	A07-002	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠(汚水)	新設	浅羽処理区管渠整備(未普及解消)	下水道整備面積 13ha	袋井市						303	-	
	A07-003	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	-	-	下水道基本計画策定	基本構想策定	袋井市						6	-	
	A07-004	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	-	-	下水道基本計画策定	アクションプラン	袋井市						3	-	
	A07-005	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	-	-	全体計画(変更)策定	基本構想見直しに伴う変更	袋井市						11	-	
	A07-006	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	-	-	事業計画(変更)策定	法改正、基本構想の見直しによる変更	袋井市						15	-	
	A07-007	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	新設	袋井浄化センター処理場整備	水処理棟 1式、放流渠 1式	袋井市						19	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-008	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	改築	アクアパークあさば処理場整備	電気設備 1式	袋井市						6		策定中	
		平成30年度末までに策定(ストックマネジメント計画)																		
	A07-009	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠(汚水)	改築	高南地区取付管改築	取付管改築 68箇所	袋井市						57		策定中	
		平成30年度末までに策定(ストックマネジメント計画)																		
	A07-010	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	管渠(汚水)	-	管渠施設点検(全域)	管渠点検 99箇所	袋井市						1		策定中	
		平成30年度末までに策定(ストックマネジメント計画)																		
	A07-011	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	-	袋井浄化センター設備劣化診断調査	沈砂池設備、沈砂池脱臭設備等8箇所	袋井市						3		策定中	
		平成30年度末までに策定(ストックマネジメント計画)																		
	A07-012	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	終末処理場	-	アクアパークあさば設備劣化診断調査	汚泥脱水設備、重力濃縮設備等5箇所	袋井市						4		策定中	
		平成30年度末までに策定(ストックマネジメント計画)																		
												小計						811		
												合計						811		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その結果を踏まえて下水道部局により評価した。	令和5年7月実施
	公表の方法
	袋井市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画に基づき効率的に管渠・処理場等の改築を進め、31年度末における量的指標の目標値56%を上回る59%の改築率を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	施設・設備等改築率	
	最終目標値	56%
	最終実績値	59%
2	アクションプラン策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%