

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

小学校11校、中学校4校の屋内運動場について、落下防止ワイヤーや落下防止ネット等を設置するなど、照明器具や天井材等の落下防止対策を行い、児童・生徒の安全を確保するとともに、有事の際に防災拠点となる施設の機能向上につとめた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

築30年以上経過し老朽化が進んでいた高南小学校の大規模改修を行い、教育環境を改善させた。また、高南小学校と中部学校給食センターに、環境教育の教材として活用するため太陽光発電システムを設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

市内小中学校の給食施設を共同調理場方式に統一するため、6,000食規模で給食を提供する中部学校給食センターの建設を行った。中部学校給食センターは、最先端の衛生管理システムと厨房設備を備えるとともに、食物アレルギーを有する児童生徒も同様に給食を楽しめるようアレルギー対応専用調理室も完備しており、「学校給食衛生管理基準」に基づいて子どもたちに安全・安心でおいしい給食を提供している。

2 事後評価の時期及び方法について

施設整備担当課において、計画期間の終了後、事後評価を行った。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

市内の全ての小中学校の屋内運動場について非構造物の落下防止対策が完了した。
その他、施設整備計画に計上していた事業について、交付金を効果的に活用し計画どおり実施できた。
今後は、施設の老朽化が進んでいるため施設の維持管理が重要となる。そのため、施設が適正な状態に保たれるよう大規模改修事業等の計画的な実施につとめる。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 袋井市公立学校施設整備計画

2 計画作成主体 袋井市

3 計画期間 平成 24 年度 ～ 平成 25 年度

4 個別事業一覧

都道府県名	静岡県
市町村名	袋井市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
袋井東小学校	①	2201	大規模改造(安全)	屋	S	○	平成24年8月31日				
袋井西小学校	①	2201	大規模改造(安全)	屋	S	○	平成24年9月21日				
袋井北小学校	①	2201	大規模改造(安全)	屋	S	○	平成24年9月21日				
浅羽南小学校	①	2201	大規模改造(安全)	屋	S	○	平成24年9月21日				
袋井南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月30日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
今井小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
三川小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
笠原小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
山名小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年10月4日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
浅羽東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
袋井南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
袋井中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成26年10月3日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
周南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成26年9月26日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
浅羽中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成26年9月26日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高南小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年3月28日				
高南小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成25年3月28日				
中部学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	○	平成25年7月31日				I 期分
中部学校給食センター	④	1204	共同調理場(改築)	-	S	○	平成25年7月31日				I 期分
中部学校給食センター	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成25年7月31日				I 期分
中部学校給食センター	④	1203	共同調理場(新增築)	-	S	○	平成25年7月31日				II 期分
中部学校給食センター	④	1204	共同調理場(改築)	-	S	○	平成25年7月31日				II 期分
中部学校給食センター	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成25年7月31日				II 期分