

袋井市静岡モデル防潮堤整備事業



【凡例】

■ : 市施工済箇所 L=5.350km

■ : 県施工済箇所 L=4.468km

「袋井市静岡モデル」全体事業概要

- ・計画延長 L=5.35キロメートル
- ・計画期間 概ね10年間(市施工: H26年度からR5年度まで)
※県施工はR7年度完了予定
- ・計画土量 約80万m³(市が施工: 砂丘造成盛土)
- ・計画高 標高12m(レベル2の津波高に対応)
【市施工: 標高10m 県施工: 標高12m】


盛土進捗状況

【袋井市】 標高10mまで	全体計画	完了区間	残区間
延長(キロメートル)	5.350	5.350	0
進捗率(%)		100%	

【静岡県】 標高12mまで	全体計画	完了区間	残区間
延長(キロメートル)	5.350	4.468	0.882
進捗率(%)		84%	

「海岸防災林造成事業」との連携

市の「袋井市静岡モデル防潮堤整備事業」は県の「海岸防災林造成事業」と連携して実施しています。



① 湊東地区



② 同笠地区



③ 大野地区



④ 中新田地区

