

袋井市静岡モデル防潮堤整備事業

令和7年3月末時点



【凡例】

市施工済箇所 L=5.350km


■ : 県施工済箇所 L=4.979km

「袋井市静岡モデル」全体事業概要

- ・計画延長 L=5.350キロメートル
- ・計画期間 概ね10年間(市施工:H26年度からR5年度まで)
※県施工はR7年度完了予定
- ・計画土量 市施工:約80万m³(砂丘造成盛土)
県施工:約36万m³(生育基盤盛土)
- ・計画高 標高12m(レベル2の津波高に対応)
【市施工:標高10m 県施工:標高12m】

「海岸防災林造成事業」との連携

市の「袋井市静岡モデル防潮堤整備事業」は県の「海岸防災林造成事業」と連携して実施しています。



盛土進捗状況

【袋井市】標高10mまで	全体計画	完了区間R5完成)	残区間
延長(キロメートル)	5.350	5.350	0
進捗率(%)		100%	

【静岡県】 標高12mまで	全体計画	完了区間	残区間
延長(キロメートル)	5.350	4.979	0.371
進捗率(%)		93%	

① 湊東地区



②同笠地区



③大野地区



④中新田地区

