

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	公共用水域の水質保全									
計画の期間	平成22年度	～	平成26年度	交付対象	袋井市					
計画の目標	良好な水環境を将来の世代に引き継いでいくため、公共用水域の水質を保全する。									
計画の成果目標(定量的指標)	下水道処理人口普及率を40.9%(H26末)に向上させる。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
				当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H26末)				
①	下水道処理人口普及率=下水道処理人口/行政人口			35.5%	39.3%	40.9%				
②										
③										
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,740 百万円	A	1,615 百万円	B	0 百万円	C	125 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	7%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
袋井市水道部審査審議会において審査を行い、評価の判定及び対応方針を決定する。	平成28年3月 公表の方法 袋井市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込(備考欄に完成予定時期を記入) -:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等))

交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
											H22	H23	H24	H25	H26			
A-1	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	汚水	新設	袋井処理区管渠整備(未普及解消)	下水道整備面積 29ha	袋井市						829	△	
A-2	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	汚水	新設	浅羽処理区管渠整備(未普及解消)	下水道整備面積 17ha	袋井市						489	△	
A-3	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	水処理	増設	アクアパークあさば整備(水質保全)	沈砂池ポンプ棟(6,600m ³ /日)	袋井市						291	○	
A-4	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	汚泥処理	増設	アクアパークあさば整備(水質保全)	汚泥濃縮設備(6,600m ³ /日)	袋井市						0	-	
A-5	下水道	一般	袋井市	直接	袋井市	汚水	-	計画的な耐震対策のための検討	耐震対策業務 1式	袋井市						6	○	
											合計	1,615						
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26				
											合計							
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考	

