



新たな袋井西コミュニティセンター 新築工事の「工期を変更」します

～令和2年11月中旬の新建物オープンを目指します～

建築中の新たな袋井西コミュニティセンター(南西から)

令和2年7月に発行しました「袋井西コミュニティセンター建設かわら版 vol.5」において、お知らせした工期の延長や今後のスケジュールが変更となりましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症予防対策等による建築資材の調達遅延の影響のため、工期の延長をお知らせしておりましたが、梅雨の長雨により、屋根の防水工事等に影響が生じたため、再度、工期を延長することとなりました。度重なる工期延長となり、近隣の皆様方には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

工期を再度延長します

令和元年9月から袋井西コミュニティセンターの新築工事を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症予防対策等による建築資材の調達遅延に伴い、全体工期（防水工事等）に影響が生じたため、下表のとおり、工事完成期日を当初の工程から2.7カ月延長することとなりました。

工事内容	工事完成期日（予定）		
	当初計画	前回変更【かわら版vol.5 (R2.7)】	変更後
建物工事完了	令和2年8月9日	令和2年9月10日	令和2年10月20日
全体工事完了（駐車場、外構含む）	令和2年12月18日	令和3年1月29日	令和3年3月10日

今後のスケジュール（予定）

令和2年11月中旬のプレオープン、令和3年3月中旬のグランドオープンを目指して、工事を進めています。袋井西コミュニティセンター建設を記念して、落成式や施設内覧会を予定しています。

令和2年11月3日（火）AM	落成式（完成式典）
令和2年11月7日（土）・8日（日）	施設内覧会
令和2年11月10日（火）	新建物オープン（新建屋供用開始）
令和3年3月中旬	全施設オープン（建物、駐車場、外構等）

発行・お問い合わせ

袋井市役所 総務部 協働まちづくり課 コミュニティ推進室
TEL:0538-44-3107 FAX:0538-43-2132
E-mail:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

