

(様式2-1) 社会資本総合整備計画 事後評価書(案)

1. 整備計画													
計画の名称	袋井駅南地区における機能性の高いまちづくり												
計画の期間	平成27年度 ~ 令和元年度				交付対象	静岡県、袋井市							
計画の目標	袋井駅の橋上化や南北自由通路の整備にあわせて、都市計画道路や区画道路を整備し、南部地域から袋井駅への利便性の更なる向上や東西の都市軸を形成し、交通結節点機能の強化を図るとともに、区画道路、水路、公園等の公共施設の整備を行い、防災上懸念のある狭隘道路や密集市街地の解消を行い、にぎわいと活気ある中心都市拠点地区の形成を目指す。												
計画の成果目標(定量的指標)	都市計画道路(駅南循環線)の整備 緊急車両連絡不良率の改善												
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考	
									当初現況値	中間目標値	最終目標値		
									(H27当初)	(H 末)	(R1末)		
① 都市計画道路(駅南循環線)の整備率	都市計画道路(駅南循環線)の整備延長の割合を算出する (駅南循環線の整備延長割合) = (駅南循環線の整備延長) / (駅南循環線の計画延長640m) × 100								56%		75%		
② 緊急車両連絡不良率の改善率	幅員4m未満道路延長の割合を算出する。 (幅員4m未満道路の延長割合) = (幅員4m未満道路の延長) / (生活関連経路の全延長) × 100								81%		65%		
③													
全体事業費	合計(A+B+C)	1,217百万円	A	1,217百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0%		
事業種別	主な交付対象事業	要素となる事業名(事業箇所)			事業内容(延長・面積等)			市町名	全体事業費(百万円)	備考			
街路、都再区画		袋井駅南都市拠点地区(都)駅南循環線外			区画整理8.7ha			袋井市	413				
事業教		袋井駅南都市拠点土地区画整理事業			都市再生区画整理8.7ha			袋井市	804				
2													
2. 事業の進捗状況 (○:計画期間中に完成 △:計画期間終了後に完成見込 -:その他(備考欄に具体的に記入(中止、未実施等)) (計画期間中に他の整備計画に移行したもので、●:本計画の期間中に完成 ▲:本計画の期間終了後に完成見込)													
計画の移行なし	○	0	△	2	-	0	備考		計画の移行あり	●	0	▲	0
3. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況													
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況													
<ul style="list-style-type: none"> ・幹線道路である都市計画道路駅南循環線とこれに接続する区画道路11m-1号線を同時に整備開通することにより、南部地域からの袋井駅への利便性が向上し、袋井駅南口の交通結節点の機能強化を図った。 ・幹線道路を整備するにあたり1号調整池と水路の整備を同時に行うことにより、防災機能の強化を図った。 ・狭隘道路に接している建物を区画道路が整備された換地先へ移転し、新設道路の整備等を推進することにより、緊急車両の進入が可能となり、安心安全な住居環境への改善に寄与した。 													
II 定量的指標の達成状況	指標①(都市計画道路(駅南循環線)の整備)	最終目標値	75%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> ・建物移転に加え、埋蔵文化財包蔵区域であるため、地権者との調整や、関係機関との調整により、道路築造までに時間を要した。 ・建物移転先の整備とともに埋蔵文化財包蔵区域であるため、地権者との調整や、関係機関との調整により、道路整備に時間を要した。 ・住宅密集地のため、既存道路を利用しながら新設道路を整備したことにより、工事に時間を要した。 								
		最終実績値	71.9%										
	指標②(緊急車両連絡不良率の改善)	最終目標値	65%										
		最終実績値	65.5%										
	指標③()	最終目標値											
		最終実績値											
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況													
<ul style="list-style-type: none"> ・建物移転を機に住環境の改善を図るとともに、都市拠点として土地利用の検討が図られている。また、近隣の商業地区や遊水地公園の整備により良好な都市空間の創出に寄与している。 													
4. 今後の方針等													
<ul style="list-style-type: none"> ・袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理事業は都市拠点の中心核として位置づけられていることから、目標未達成成分については引き続き社会資本総合整備交付金を活用し、早期の目標達成を目指していく。 													